

## **RIUNIONE DEL 29 APRILE 2022**

Il giorno 29 aprile alle ore 9:30, convocato con lettera n. 79O-2022-U-FA del 11/04/2022, si è riunito presso il Consorzio dell'Oglio con la presenza del Presidente Prof. Claudio Gandolfi, nominato dal Ministero della Transizione Ecologica con DM n. 266 in data 25 giugno 2021, e dei Consiglieri: Dott. Luigi Santus, Dott. Ing. Franco Frosio, Dott. Ing. Giuseppe Falconi Geom. Marco Ruffini in videoconferenza, Dott. Ivan Gabatel in videoconferenza. Sono presenti in videoconferenza anche la dott.ssa Rosa Rotundo, il dott. Vaifro Calvetti e il dott. Dario Brambilla Componenti del Collegio dei Revisori. Funge da segretario il Direttore Dorian Bellani.

Il Presidente constata la validità della riunione e passa all' esame dell' ordine del giorno, che recita:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Consuntivo 2021;
4. I° variazione preventivo 2022 e storni;
5. Lavori;
6. Personale;
7. Adempimenti performance 2021:
  - P.I.A.O. 2022/2024,
  - procedura whistle-blowing;
8. Varie eventuali.

### **1. Approvazione verbale seduta precedente**

In merito alle osservazioni del Collegio sulla monetizzazione delle ferie e delle festività non godute, il Consiglio precisa che la relativa liquidazione è avvenuta interpretando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo motivazioni non direttamente imputabili al Direttore (Covid19).

Dopo animata discussione, il Consiglio ALL'UNANIMITA' invita il Direttore Bellani a contattare il Consulente del Lavoro per quantificare gli importi corrisposti e non dovuti al Dirigente, all'Erario e all'INPS, nell'ottica di procedere al recupero delle somme indebitamente versate.

### **2. Comunicazioni del Presidente**

## 2.1) Osservazioni DE

Il Consorzio ha sottoposto a Regione tre schede con osservazioni.

### 2.1) Deroga DMV.


Il Presidente informa che l'Osservatorio sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, in relazione allo stato delle riserve idriche e degli usi in atto ha reso noto, nel bollettino del 29 marzo 2022, che l'intero distretto idrografico padano si trovava in condizione di "severità idrica media".

Per quanto riguarda lo stato delle riserve idriche nel bacino del fiume Oglio, veniva segnalato un deficit di oltre il 60% rispetto alla media del periodo.


Nonostante il ridotto deflusso dal lago d'Iseo e considerato che il livello da più di un mese è stato intorno a -20 cm rispetto allo zero di Sarnico, il Consorzio dell'Oglio dopo essersi confrontato con Regione Lombardia, ha chiesto la deroga temporanea al rilascio del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Oglio sublacuale con lo scopo di trattenere la risorsa idrica nel lago d'Iseo a beneficio della prossima stagione irrigua, a partire dal 19/04/2022.

Nei prossimi giorni saranno effettuate misure per valutare gli effetti della riduzione delle portate, dopo di che si deciderà in merito alla cessazione della deroga.


### Lago d'Iseo - Lago a Sarnico - Altezze idrometriche ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1933-2020)



### Lago d'Iseo - Lago a Sarnico - Afflussi al lago ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1933-2020)



### Lago d'Iseo - Lago a Sarnico - Portate erogate ore 8:00 (valori storici relativi al periodo 1933-2020)



2.2) Stato manutenzione prese derivazioni irrigue.

Il Presidente segnala che l'applicazione della deroga al rilascio del DMV ha evidenziato la necessità di un efficace coordinamento della regolazione della traversa e delle derivazioni per consentire di usufruire appieno dei vantaggi offerti dalla deroga ai fini dell'incremento dell'invaso nel lago senza compromettere il rispetto dei vincoli di rilascio in alcuna delle sezioni di controllo.

Il Presidente ricorda, inoltre, che la Legge istitutiva e lo Statuto consorziale attribuiscono al Consorzio dell'Oglio potere di controllo e vigilanza nei confronti delle utenze, con facoltà di modificare le modalità d'esercizio sulle bocche di derivazione.

Comunica quindi che ha incaricato l'ufficio tecnico consortile di redigere una relazione sullo stato delle opere di presa e sulle eventuali esigenze di manutenzione o ristrutturazione; la relazione raccoglierà inoltre eventuali segnalazioni di criticità all'interno delle reti irrigue servite dalle derivazioni consortili. La collaborazione delle utenze consortili sarà ovviamente fondamentale per ottenere un quadro aggiornato ed esauriente della situazione.

### **3. Consuntivo 2021**

Il Presidente illustra la nota integrativa e la relazione sulla gestione 2021 allegata alla bozza di Rendiconto Generale (All. n. 1) inviata ai signori Consiglieri con e-mail del 27 u.s.; chiede quindi al Presidente del Collegio dei Revisori di illustrare la relazione che il Collegio ha predisposto per il Consiglio.

La Dott.ssa Rotundo da lettura della relazione, che si conclude con il parere favorevole del Collegio all'approvazione del Rendiconto Generale 2021. Il Rendiconto 2021 chiude con un avanzo di € 48.744 che ai sensi dell'art. 45, comma 4 del D.P.R. 97/2003 sarà interamente applicato al Bilancio Preventivo 2022 con apposita delibera di variazione.

A questo punto, tenuto conto del parere favorevole del Collegio dei Revisori il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2021 con le allegate relazioni.

Il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare il Rendiconto Generale 2021 così come trasmesso con e-mail del 27 u.s.;
- 2) di approvare l'avanzo di € 48.744.

### **4. I° variazione preventivo 2022 e storni**

Il Presidente informa che con determinazione n. 18 del 12 aprile u.s. allegata (All. n. 2) e parte integrante del presente verbale il Direttore ha disposto di sottoporre al parere del Collegio dei Revisori e all'approvazione di questo Consiglio una variazione per € 48.744,00 e storni da un capitolo all'altro per € 65.900,00 che non hanno modificato la situazione della contribuenza, ma hanno trovato

compenso di quadratura nell'ambito del Preventivo stesso.

Il Collegio dei Revisori, con verbale n. 2/2022 del 26 aprile 2022 ha approvato le variazioni e gli storni proposti dal Direttore.

Il Consiglio quindi all'unanimità

#### DELIBERA

di applicare al Bilancio Preventivo 2022 la variazione e gli storni di cui alla determinazione dirigenziale n. /2022.

### 5. Lavori

#### **Sommario**

<u>SCALA RISALITA ITTIOFAUNA</u> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<u>PROGETTI</u> .....	5
<u>AUTORIZZAZIONI</u> .....	6
<u>FINANZIAMENTI</u> .....	6
<u>OBBLIGHI ITTIOGENICI</u> .....	6
<u>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u> .....	6
<u>OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO (FSC E PNRR)</u> .....	7
<u>CASA DI GUARDIA</u> .....	7
<u>PROGETTI</u> .....	7
<u>AUTORIZZAZIONI</u> .....	7
<u>TRAVERSA FLUVIALE</u> .....	7
<u>PROGETTI</u> .....	7
<u>AUTORIZZAZIONI</u> .....	8
<u>FINANZIAMENTI FSC-PNRR</u> .....	8
<b>SCALA RISALITA ITTIOFAUNA</b>	

#### **PROGETTI**

Il progetto preliminare, consegnato al Consorzio dell'Oglio nell'agosto 2019 da Habitat 2.0, riporta un quadro economico per 168.451,55€.

Per il progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza è incaricato l'ing. Mondinelli (offerta 14 ottobre 2021).

La prima bozza di progetto definitivo, datata 15 febbraio 2022, chiude con un quadro economico di 302.317,48€. Pertanto il Consorzio ed il progettista hanno cercato di individuare una soluzione tecnicamente funzionale e meno onerosa. Il 3 marzo 2022, questa bozza del definitivo (rivisto per contenere i costi), viene presentata all'Ufficio Pesca (UTR), che richiede alcune migliorie.

Il 30 marzo 2022 Mondinelli consegna infine il progetto definitivo, che raccoglie le osservazioni dell'Ufficio Pesca, con un quadro economico 232.290,34€ (+68.838,83 € rispetto al preliminare).

CONFRONTO QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE - DEFINITIVO				
	DEFINITIVO	PRELIMINARE	DIFFERENZA	AUMENTO
TOTALE LAVORI	162.619,10 €	114.575,00 €	48.044,10 €	42%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	69.671,24 €	53.876,51 €	15.794,73 €	29%
TOTALE QUADRO ECONOMICO	232.290,34 €	168.451,51 €	63.838,83 €	38%

## **AUTORIZZAZIONI**

Se la delibera del CdA sul progetto sarà positiva, verrà avviato l'iter autorizzativo con una Conferenza dei Servizi, in cui l'Ente Istruttore sarà l'UTR di Brescia. I tempi previsti sono nell'ordine dei 4 mesi, ma saranno fissati dall'Ente Istruttore.

## **FINANZIAMENTI**

Per avere accesso al finanziamento Cariplo, i lavori devono iniziare entro il 31/12/2022. Nei verbali CDA del 4/11/20 e 18/3/21 è stato approvato il finanziamento della somma risultante del progetto di fattibilità tecnico economica. Tuttavia, l'aumento di 68.839€ deve ora essere rifinanziato. L'ipotesi descritta nel paragrafo successivo prevede di utilizzare le somme destinate agli obblighi ittiogenici.

A queste si dovranno aggiungere ulteriori 12.393€, come riportato nella tabella seguente.

<b>RIEPILOGO FINANZIAMENTI SCALA PESCI</b>	
FINANZIAMENTO CARIPOLO (verbali CDA 4/11/20 e 18/3/21)	115.827 €
FINANZIAMENTO CONSORZIO (verbali CDA 4/11/20 e 18/3/21)	53.173 €
IPOSTESI COPERTURA OBBLIGHI ITTIOGENICI	50.897 €
SOMMA DA FINANZIARE	12.393 €
<b>TOTALE</b>	<b>232.290 €</b>

## **OBBLIGHI ITTIOGENICI**

Per gli obblighi ittiogenici degli anni 2020-2021, sono stati autorizzati i progetti di cui al Decreto 8413 del giugno 2021.

Tra questi figura il "progetto Iseo" per il contenimento del pesce siluro. Il progetto è in corso e si articola in due fasi. La prima si concluderà a giugno 2022.

La seconda, che dovrebbe durare da giugno 2022 a giugno 2023, prevede una somma di 40.897€ ancora da impegnare. Anche altri 10.000€ (lavori del Consorzio e spese per pubblicità) non sono ancora stati impegnati.

Pertanto il Consorzio, vista la possibilità di poter usare fondi destinati agli obblighi ittiogenici per finanziare un'opera orientata alla tutela dell'ittiofauna, come la scala di risalita, chiederà ad UTR di poter stralciare 50.897 € dai progetti 2020-2021, per finanziare l'opera.

La tabella seguente riporta un riassunto delle somme ripartite sui progetti.

	<b>SOMME ASSENTITE PROGETTI 2020-2021 (DECRETO 8413 giugno 2021)</b>	<b>SOMME DA PROPORRE AD UTR</b>	<b>PROPOSTA FINANZIAMENTO SCALA</b>
INCUBATOIO ORZINUOVI	20.000,00 €	20.000,00 €	
PROGETTO ISEO	98.050,00 €	47.153,00 €	50.897,00 €
SEMINE	26.788,00 €	26.788,00 €	
SILURO ENDINE	12.800,00 €	12.800,00 €	
<b>TOT</b>	<b>157.638,00 €</b>	<b>106.741,00 €</b>	

## **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La traversa necessita dei seguenti interventi manutentivi straordinari:

1. Pignoni di sostegno delle catene delle paratoie;
2. Risanamento calcestruzzo della passerella del canale idroelettrico.

Sono in corso delle valutazioni sulla cantierabilità degli interventi e le conseguenti spese.

Questi interventi sono ad oggi esclusi dai finanziamenti del Ministero.

## **OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO (FSC E PNRR)**

### **CASA DI GUARDIA**

#### PROGETTI

A fine marzo sono stati firmati i disciplinari d'incarico con i progettisti: edile/strutturista, elettrico, termotecnico e Coordinatore per la Sicurezza; tutti gli elaborati progettuali devono essere consegnati entro il 14 maggio 2022.

Uno schema delle attività, durate, date di inizio e fine, vincoli di subordinazione tra le attività è riportato di seguito.

ID	ATTIVITA'	DURATA (GG)	INIZIO	FINE	PREDECESSORI
1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO UTDMI	0	06/09/2021	06/09/2021	
2	CONFERENZA DI SERVIZI (ENTE CAPOFILA COMUNE DI SARNICO)	110	23/03/2022	11/07/2022	1
	PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO, PSC, IMPIANTI				
3	ELETTRICO E TERMOTECNICO	37	07/04/2022	14/05/2022	1
4	VALIDAZIONE PROGETTI	60	14/05/2022	13/07/2022	3
5	AFFIDAMENTO LAVORI	90	13/07/2022	11/10/2022	2; 4
6	FINE LAVORI	550	11/10/2022	13/04/2024	5

Pur essendo in corso la redazione del progetto esecutivo, viene fornita una bozza delle spese previste, che sono aumentate di circa il 30%, alla luce degli aumenti dei prezzi delle materie prime e per adempiere a nuove normative.

<b>CONFRONTO SPESA LAVORI DEFINITIVO - ESECUTIVO</b>			
	<b>PREZZI 2019</b>	<b>PREZZI 2022</b>	<b>AUMENTO</b>
<b>OPERE EDILI</b>	553.833,56 €	685.109,86 €	24%
<b>IMPIANTI TERMOIDROSANITARI</b>	62.712,80 €	81.526,64 €	30%
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>	32.330,16 €	42.029,21 €	30%
<b>SICUREZZA</b>	11.000,00 €	35.000,00 €	218%
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>659.876,52 €</b>	<b>843.665,71 €</b>	<b>28%</b>

#### AUTORIZZAZIONI

Il 24 marzo 2022 è stato richiesto l'avvio della Conferenza di Servizi al Comune di Sarnico, che porterà all'ottenimento dei pareri da parte di Sovrintendenza, UTR Brescia, Parco dell'Oglio Nord, Comune di Sarnico, tutti necessari all'avvio del cantiere. La chiusura della pratica è prevista, all'interno dell'indizione della Conferenza di Servizi (prot. 4732 del 6/4/21) entro il 29 luglio 2022.

### **TRAVERSA FLUVIALE**

#### PROGETTI

Il 10 febbraio 2022 è stato inviato alla Direzione Generale il progetto di fattibilità tecnico economica della traversa, in attesa di approvazione. E' stata condotta un'analisi tecnica della Direzione Generale Dighe con il progettista (ing. Tonoli) ed il Consorzio in data 13/4/22, nella quale non sono state formulate osservazioni ostative all'ammissibilità del progetto.

In data 8 aprile 2022, il Consorzio dell'Oglio ha inviato una richiesta di offerta ad una selezione di cinque candidati per l'affidamento del progetto definitivo. Sono state ricevute tutte le proposte ed è in corso la selezione del candidato. Una volta affidato l'incarico, il progettista avrà tempo 60 giorni per fornire gli elaborati.

Il quadro economico del progetto chiude a 5.348.595€ (LAVORI 3.503.699€ + SOMME A DISPOSIZIONE 1.844.896€).

## AUTORIZZAZIONI

Il progetto definitivo fornirà gli elaborati necessari per avviare la Conferenza dei Servizi per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio del cantiere.

## **FINANZIAMENTI FSC-PNRR**

I finanziamenti assegnati al Consorzio per la realizzazione dei progetti sulla casa di guardia e la traversa sono:

3. FSC 2.000.000 €
4. PNRR 1.474.000 €

Sulla scorta delle nuove indicazioni di costo, provenienti da:

1. progetto di fattibilità tecnico economica per la traversa;
2. aggravio dei costi per la casa di guardia (indicativamente 30%);

la somma a disposizione non copre la totalità dei progetti. È quindi necessario individuare nuovi finanziamenti per circa 3.000.000 €.

Lo stato di avanzamento dei SAL sul finanziamento FSC è riportato nella tabella seguente:

Tipo	Periodo Rendicontazione	Importo	Data Presentazione
RIMBORSO	01/2019 - 04/2022	€ 210.850,00	IN CORSO
ANTICIPO	-	€ 200.000,00	04/03/2020

## **6. Personale**

Il Presidente propone di trattare i due punti all'ordine del giorno insieme in quanto l'approvazione del PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione è stata posticipata al 30 giugno 2022 e questo permette di modificare il "Piano dei fabbisogni del personale 2022/2024" secondo le nuove necessità del Consorzio.

Il nuovo Direttore ha proposto alle 2 segretarie "A2 Operatore di amministrazione", assunte entrambe con orario part-time, il rientro per 1 a tempo pieno, la Sig.ra Simona Schinoppi ha accettato. L'organico dell'Ente non lo prevede ma le necessità di una buona e corretta amministrazione lo impongono.

Il concorso per l'assunzione di un nuovo Direttore non è stato ancora avviato in quanto:

- 1) l'ufficio tecnico è ben organizzato e strutturato;
- 2) l'ufficio amministrativo è inesistente in quanto esiste solo un ufficio segreteria;
- 3) l'assunzione di un Direttore con il profilo richiesto dal Regolamento organico vigente potrebbe portare ad un esubero di Ingegneri e all'assoluta mancanza di un alto profilo amministrativo.

## **7. Adempimenti performance 2021: P.I.A.O. 2022/2024, procedura whistle-blowing**

La nuova procedura di Whistleblowing è stata predisposta secondo le Linee Guida ANAC per la tutela del dipendente che intende denunciare episodi corruttivi, e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio.

Non essendo poi messi in discussione altri argomenti il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:00.

IL PRESIDENTE

Prof. Ing. Claudio Gandolfi

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Doriana Bellani